

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΤΟΣ 2025_Αναθεώρηση 3				
(Ημερ. Έκδοσης: 28/02/2025)				
A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εργασίες ολοκλήρωσης της διασύνδεσης του Μετρητικού Σταθμού Η/Π ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗ (U-7620) του ΕΣΜΦΑ με το δίκτυο τροφοδότησης της μονάδας Η/Π ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και επανέλεγχος της καλής λειτουργίας των βαλβίδων ESD του Σταθμού	16 - 24 Ιανουαρίου	9	Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»: 0 kWh/Ημέρα
2	i) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας ii) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου	01 - 03 Απριλίου	3	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 20.000.000 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ": 25.000.000 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ" προς ΕΣΣ: 0 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": i) 38.000.000 kWh/Ημέρα για τις Ημέρες 01-02/04/2025 ii) 0 kWh/Ημέρα για την Ημέρα 03/04/2025
3	Εργασίες σύνδεσης νέου Σταθμού Συμπίεσης στην Κομοτηνή	7 - 14 Απριλίου	8	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ": 68.000.000 kWh/Ημέρα
4	Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας	10 - 13 Ιουνίου	4	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 33.000.000 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ": 12.000.000 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ" προς ΕΣΣ: 0 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 38.000.000 kWh/Ημέρα
5	i) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας ii) Αναβάθμιση του Μετρητικού Συστήματος στο Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου	13 - 16 Οκτωβρίου	4	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ" προς ΕΣΣ: 0 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα
6	Αναβάθμιση του Μετρητικού Συστήματος στο Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου	17 Οκτωβρίου	1	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 65.000.000 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα
7	Εργασίες καθαρισμού και εσωτερική επιθεώρηση των υποθαλάσσιων αγωγών Ρεβιθούσας- Αγ. Τριάδος	Νοέμβριος - Δεκέμβριος	4	Δεν απαιτείται περιορισμός ροής Φυσικού Αερίου
8	Εργασίες καθαρισμού και εσωτερική επιθεώρηση στον κλάδο Ασπρόπυργος - Σχιστός του ΕΣΜΦΑ	Νοέμβριος - Δεκέμβριος	2	Δεν απαιτείται περιορισμός ροής Φυσικού Αερίου
9	Εργασίες καθαρισμού και εσωτερική επιθεώρηση στον κλάδο Κόρινθος - Μεγαλόπολη του ΕΣΜΦΑ	Νοέμβριος - Δεκέμβριος	2	Για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η ροή Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εξόδου "ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (ΔΕΗ)" να είναι εντός του εύρους [20.000.000 kWh/Ημέρα - 25.000.000 kWh/Ημέρα]