

ΔΕΣΦΑ

Λ. Μεσογείων 357, 152 31, Χαλάνδρι

Αρ. Πρωτοκόλλου: 12035

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2024-2033

---

DESFA

357 Mesogion Av., 152 31, Chalandri

Protocol Number: 12035

Subject: Public Consultation on NNGS Draft Development Plan 2024-33

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2024

Αξιότιμοι κ.κ.,

Στο πλαίσιο της εν θέματι δημόσιας διαβούλευσης, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

**Έργα Σύνδεσης Χρηστών:**

**1. Σύνδεση ΕΛΒΑΛ με ΕΣΜΦΑ στα Οινόφυτα**

Αναφορικά με το εν λόγω έργο, έχουμε θέσει τόσο ενώπιον της Αρχής όσο και προς εσάς (Επιστολές ΔΕΔΑ, α.π. 10837/03.03.2023 και 10957/05.05.2023) τις θέσεις μας ως προς την δρομολόγηση της σύνδεσης των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας με το ΕΣΜΦΑ.

Όπως έχουμε επισημάνει σχετικά, δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε αρμόδιου Διαχειριστή να αποδέχεται αιτήσεις σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανομής, παρά μόνο εντός των ορίων πίεσης που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία (στοιχεία ε, ιη, παρ.2, αρ.2, Ν.4001/2011).

Σημειώνεται ότι στο σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης 2024-2033 έχει διαγραφεί η αναφορά στην πίεση εξόδου του αντίστοιχου Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού η οποία σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023-32 προβλεπόταν ίση με 16,7 barg.

**Έργα Ανάπτυξης: Επεκτάσεις ΕΣΦΑ σε νέες περιοχές συνδεδεμένες με δίκτυα διανομής:**

**2. Αγωγός ΥΠ προς Δ.Μακεδονία - Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός στην περιοχή του Άσπρους - Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός Βέροιας**

Στο υπό διαβούλευση Σχέδιο, η ένταξη των δύο έργων στο Σύστημα μετατίθεται χρονικά κατά εννέα μήνες (από 09/2024 σε 06-07/2025) σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος Ανάπτυξης 2023-32. Η μεταβολή αυτή διατηρεί την ευθυγράμμιση με τον προγραμματισμό της Εναον EDA σε σχέση με την τροφοδοσία του Δήμου Βέροιας και της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών. Αναμένουμε συνεπώς από την εταιρεία σας να τηρήσει το νέο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια τροφοδοσίας των εν λόγω πόλεων, κατά τη χειμερινή περίοδο του 2025-2026, καθώς επίσης και για την μη περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με επιπλέον λειτουργικές δαπάνες σχετικές με τις εικονικές διασυνδέσεις.

**3. Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός στην περιοχή του Περδίκια Εορδαίας**

Το έργο, το οποίο συνδέεται με την κατασκευή του αγωγού υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, έχει επίσης επαναπρογραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2025. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο η εταιρεία σας να τηρήσει το νέο χρονοδιάγραμμα ώστε να επιτρέψει στον Όμιλο Enaon να σεβαστεί τον προγραμματισμό σε σχέση με την κάλυψη των θερμικών αναγκών του Δήμου Εορδαίας.

#### **4. Αγωγός υψηλής πίεσης προς Πάτρα**

Στο υπό διαβούλευση Σχέδιο και σε σχέση με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023-32, η ένταξη του έργου στο Σύστημα μετατοπίζεται χρονικά από τον Ιούνιο του 2026 στον Μάρτιο του 2027. Θεωρούμε σημαντική την επισήμανση της Αρχής, όπως αυτή διατυπώθηκε στα πλαίσια της έγκρισης του ισχύοντος Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σχετικά με τη μη αποδοχή περαιτέρω καθυστέρησης από τον Ιούνιο του 2026.

#### **5. Μετρητικός/ Ρυθμιστικός Σταθμός Εισόδου πόλεως Δρυμός/Λητή**

Στο υπό διαβούλευση Σχέδιο, παρατηρείται σημαντική χρονική μετατόπιση για την ένταξη του έργου στο Σύστημα κατά περίπου τρία έτη και συγκεκριμένα έως τον Ιούλιο του 2027. Παρά την εξεύρεση προσωρινής λύσης για τη τροφοδοσία των δικτύων διανομής των περιοχών της Λητής, Δρυμού και Μελισσοχωρίου, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η ένταξη του έργου στο σύστημα σύμφωνα με το αρχικά ορισθέν χρονοδιάγραμμα.

#### **Έργα Ανάπτυξης: Επεκτάσεις ΕΣΦΑ προς νέες αγορές**

##### **6. Προσωρινή προμήθεια της περιοχής της Νάουσας με εγκαταστάσεις ΥΦΑ μικρής κλίμακας.**

Σημειώνεται ότι η πρόταση για την τροφοδοσία της Νάουσας, καθώς και άλλων απομακρυσμένων περιοχών, με LNG δεν είναι σύμφωνη με τις Αποφάσεις ΡΑΑΕΥ 633/2021 και Ε-129/2024.

#### **Έργα Ανάπτυξης: Έργα βελτίωσης/εκσυγχρονισμού/συντήρησης ΕΣΦΑ**

##### **7. Κατασκευή νέου Μετρητικού/Ρυθμιστικού σταθμού στο Μαρκόπουλο για την αντικατάσταση του υφιστάμενου.**

Σε σχέση με το ισχύον χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2023-32, παρατηρείται χρονική μετατόπιση της ένταξης του έργου στο Σύστημα κατά ένα έτος και συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2024 στον Δεκέμβριο του 2025. Θεωρούμε ότι η ολοκλήρωση του έργου σε συντομότερο χρονικό διάστημα είναι επιβεβλημένη προκειμένου να επιλυθούν τα μετρητικά προβλήματα της υφιστάμενης υποδομής του ΣΕΔΔ, τα οποία κατά περιόδους προκαλούν απώλεια εσόδων στην Enaon EDA, λόγω της υπερδιαστασιολόγησης του μετρητή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

---

Athens, September 30<sup>th</sup>, 2024

Dear Sirs/Madams,

In the context of the public consultation regarding the Draft Development Plan for 2024-33, please take into account the following:

**User Connection Projects:**

**1. Connection of ELVAL to NNGS in Inofyta**

With reference to the project in question, we have presented both to the Authority and to you (DEDA Letters 10837/03.03.2023 and 10957/05.2023) our positions regarding the connection of the industry to the NNGS.

As we have pointed out in this regard, it is not up to the discretion of the relevant Operator to accept connection requests to the Transmission System or the Distribution Network, except within the pressure limits set in the legislation in force (points e, i, par. 2, ar. 2, Law no. 4001/2011).

It is noted that in the draft of the Development Program 2024-2033, the reference to the outlet pressure of the corresponding Metering/Regulating Station, which according to the Development Program 2023-32 was expected to be 16.7 barg, has been deleted.

**Development Projects: NNGS expansions in new areas connected to distribution networks:**

**2. High Pressure Pipeline to W. Macedonia - Measuring / Regulating Station in the Aspros area - Measuring / Regulating Station of Veria**

In the Draft Plan under consultation, the inclusion of the two projects in the System is postponed by nine months (from 09/2024 to 06-07/2025) in relation to the schedule of the Development Plan 2023-32. This change maintains alignment with Enaon EDA's programming in relation to the supply of the Municipality of Veria and the Municipal Unit of Giannitsa. We therefore expect your company to comply with the new schedule in order to strengthen the security of supply of the areas in question during the winter season of 2025-2026 as well as to not to further burden the consumers of the Central Macedonia Region with additional operating costs related to virtual interconnections.

**3. Measuring / Regulating Station in the area of Perdika Eordaia**

The project, related to the construction of the high-pressure pipeline to Western Macedonia, is similarly rescheduled for June 2025. In any case, it is necessary your company adheres to the new schedule in order to allow the Enaon Group to respect its planning in relation to the coverage of the thermal needs of the Municipality of Eordaia.

**4. High Pressure pipeline to Patras**

In the Plan under consultation and in relation to the Development Plan 2023-32, the inclusion of the project in the System is shifted in time from June 2026 to March 2027. We consider important the marking of the Authority, as it was formulated in the context of the approval of the current Program of NNGS Development, regarding the non-acceptance of further delay from June 2026.

**5. Metering/ Regulating Station at the entrance to the city of Drymos/ Liti**

In the Plan under consultation, there is a significant time shift for the inclusion of the project in the System by approximately three years, namely until July 2027. Despite the finding of a temporary solution for the

supply of the distribution networks of the areas of Liti, Drymos and Melissochori, we consider that it is necessary to integrate the project into the system according to the originally set schedule.

**Development Projects: NNGS expansions to new markets**

**6. Temporary supply of the Naoussa area with small-scale LNG facilities**

It is noted that the proposal for the supply of Naoussa, among other areas, with LNG is not in accordance with the RAEWW decisions 633/2021 and E-129/2024.

**Development Projects: NNGS improvement/modernization/maintenance projects**

**7. Construction of a new Metering/Regulating station in Markopoulo to replace the existing one**

In relation to the current schedule of the NNGS Development Plan 2023-32, there is a time shift of the inclusion of the project in the System by one year, namely from December 2024 to December 2025. We consider that the completion of the project in a shorter period of time is imperative in order to solve the metering problems of the existing Entry Point's infrastructure, which frequently cause loss of revenue to Enaon EDA, due to over-dimensioning.

We remain at your disposal for any clarification.

Sincerely,

Francesca Zanninotti  
Chief Executive Officer