


-CEO
-ΔΡ. Ν. Υ
-ΔΡ. ΔΙΑΧ. ΕΡΓΩΝ
-ΑΡΣΤ. ΚΑΝ.
-ΔΡ. ΠΕΙΤ. ΕΣΦΑ-ΠΗ
-ΔΡ. ΟΙΚ. ΥΠ



Αθήνα, 25/07/2020
Α.Π.: 8809

Προς: ΔΕΣΦΑ
Μεσογείων 357 -359,
152 31 Χαλάνδρι.

Υπόψη: κ. N. Battilana, Δ/ντος Συμβούλου

Κοιν.:

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πειραιώς 132,
11854 Αθήνα

Υπόψη: Δρ. Αθ. Δαγούμα, Προέδρου ΡΑΕ

Θέμα: Υποβολή των θέσεων της ΔΕΔΑ στη δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021-2030

Σχετικά:

1. -

Αξιότιμε κ. Battilana,

Σε συνέχεια της ανάρτησης σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2030 του ΔΕΣΦΑ, επιθυμούμε να θέσουμε υπ' όψιν σας τα εξής:

1. Σε συνέχεια της υπ' αριθμόν 7228/02.09.2019 επιστολής μας προς την εταιρεία σας και αναφορικά με την κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Λιβαδειάς U-2710, σας υπενθυμίζουμε ότι με δεδομένη την υφιστάμενη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος της ΔΕΔΑ, υπάρχει υποχρέωση για την ολοκλήρωση των δικτύων των έργων της μέχρι το Φεβρουάριο του 2022. Κατά την ίδια χρονική περίοδο η εταιρεία μας προγραμματίζει την κατασκευή συνδέσεων τελικών πελατών στην πόλη της Λειβαδειάς.



ΔΕΔΑ

Παράλληλα, η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έθεσε ως όρο για τη δημοπράτηση του έργων κατασκευής του δικτύου και των συνδέσεων καταναλωτών της Λιβαδειάς, να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση, εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ, της κατασκευής του Σταθμού Μέτρησης και Μείωσης Πίεσης που θα τροφοδοτεί την πόλη.

Όμως, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο, για την πόλη της Λιβαδειάς, το πέρας της κατασκευής του ανωτέρω Σταθμού προβλέπεται για το Μάρτιο του 2022, οπότε και λήγει η περίοδος του κατασκευαστικού έργου της ΔΕΔΑ στην πόλη. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του εν λόγω δικτύου διανομής, θα είναι αδύνατη η τροφοδοσία Τελικών Πελατών.

Εκ των ανωτέρω, είναι προφανές πως η επίσπευση του προγραμματισμού του ΔΕΣΦΑ κατά έξι (6) μήνες αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταθμού νωρίτερα σε σχέση με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη ΔΕΔΑ της τροφοδοσίας Τελικών Πελατών παράλληλα με την ανάπτυξη του τοπικού Δικτύου Διανομής.

2. Αναφορικά με το Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό στην περιοχή της Πόρειας και τον αντίστοιχο Σταθμό CNG, καθώς και το Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό στην περιοχή του Περδίκκα Εορδαίας, είναι επιτακτική ανάγκη η επίσπευση των εργασιών κατασκευής κατά έξι (6) μήνες για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν και για την περίπτωση της Λιβαδειάς.
3. Αναφορικά με τον Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό στην περιοχή του Άσπρους (ενότητα 2.1.2.17 του Προγράμματος Ανάπτυξης) σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΔΑι θα εξετάσει την τροφοδότηση μέσω αγωγού των πόλεων Βέροια και Γιαννιτσά, μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης του εν λόγω σταθμού.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος


Δρ. Μάριος Τσάκας

Dionysia Vallianatou

Από: Dionysia Vallianatou
Αποστολή: Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 2:09 μμ
Προς: Management Office DESFA S.A.; Fernando Kalligas
Θέμα: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΕΔΑ
Συνημμένα: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΕΔΑ.pdf


Παρακολούθηση:	Παραλήπτης	Παράδοση
	Management Office DESFA S.A.	Έχει παραδοθεί: 30/7/2020 2:10 μμ
	Fernando Kalligas	Έχει παραδοθεί: 30/7/2020 2:10 μμ

From: Σοφία Κρητικού <s.kritikou@deda.gr>
Sent: Thursday, July 30, 2020 1:33 PM
To: DesfaEmail <desfa@desfa.gr>
Cc: info@rae.gr
Subject: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΕΔΑ

Καλησπέρα σας,

Επισυνάπτεται επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΑ κ. Τσάκα.

Στη διάθεση σας,



Σοφία Κρητικού

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Πύργος Αθηνών, 11ος όροφος:

Λ. Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα

T: 216 2000 415

E: s.kritikou@deda.gr

www.deda.gr

Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο παραλήπτη.